



# COMUNE DI COLLEDARA

(Provincia di Teramo)

Via San Paolo, CAP 64042 tel. 0861.698877 c.f. 80004630671

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 47**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL.PP.**

**N. 7 DEL 19-02-2024**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN AGGREGATO SITO IN F.NE CRETARA DANNEGGIATO DAL SISMA 2009. SPOSTAMENTO CAVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI e LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Lombardi Cristina

**PREMESSO** che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.14/15 del 31/12/2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 11/11/2021 è stato approvato in linea tecnica ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione del necessario Nulla Osta da parte dell'Ente Finanziatore USRC, lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN AGGREGATO SITO IN F.NE CRETARA DANNEGGIATO DAL SISMA 2009", redatto dall'Ing. Cristina Lombardi ai sensi del Provvedimento USRC n.3 del 24/10/2013, dell'importo complessivo di € 102.000,00;
- con Determinazione USRC n. 14 del 14/01/2022 a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Mattucci, e del Titolare dell'Ufficio Speciale, Ing. Raffaello Fico, viene assegnato programmaticamente l'importo

complessivo di € 102.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinando l'autorizzazione definitiva del finanziamento alla trasmissione del progetto definitivo/esecutivo;

- con Determinazione del Responsabile n. 24/72 del 18/03/2022 è stato affidato, mediante affidamento diretto, il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori dell'opera di che trattasi all'Arch. Marco LUCCHESI, P.IVA 01690620677, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n. 680;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 17/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola, redatto ai sensi del Provvedimento USRC n.3 del 24/10/2013 dall'Arch. Marco Lucchese, assunto al protocollo dell'Ente n. 3180 del 09/05/2022 e successive integrazioni nn. 2220 del 22/03/2022 e 2674 del 06/04/2023, costituito dagli elaborati riportati in premessa, dell'importo complessivo di € 102.000,00;
- con determinazione del Responsabile n. 25/87 del 15/05/2023 i lavori in parola sono stati affidati alla ditta C.M. Edilizia di Menci Fabio & C. snc, P.IVA 00377320676, che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori del 5,10 %, ovvero di eseguire i lavori per l'importo di € 70.023,48 oltre IVA come per legge ovvero complessivamente € 85.428,64;
- i lavori principali sono terminati entro il termine di contratto e, con propria determinazione n. 5/17 del 23/01/2024 sono stati approvati gli atti contabili finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 51/166 del 24/08/2023 mediante la quale si è provveduto ad affidare i lavori di SPOSTAMENTO CAVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE nell'ambito dell'opera pubblica in parola alla Società PARIDE ILLUMINAZIONE S.R.L., P.IVA 01995450671, ditta incaricata della gestione del servizio di pubblica illuminazione per il Comune di Colledara, per l'importo di € 2.842,97 oltre IVA come per legge;

**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche, di lieve entità, ai lavori affidati come da comunicazione datata 07/02/2024, ritenute congrue;

**PRESO ATTO** che i lavori in parola sono conclusi in data 12/02/2024 mediante il ripristino della pubblica illuminazione nell'area interessata dall'intervento in oggetto;

**RITENUTO** pertanto poter procedere alla liquidazione delle spettanze maturate dalla Società Paride Illuminazione SRL;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2/24 del 16/02/2024 (ns protocollo 1329 del 16/02/2024), emessa dalla Società Paride Illuminazione SRL a saldo di quanto spettante per lo SPOSTAMENTO CAVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE nell'ambito dell'opera pubblica in oggetto, dell'importo pari ad € 2.830,20 oltre IVA come per legge ovvero € 3.452,84;

**PRESO ATTO** che la Società in parola:

- risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, giusto DURC prot. o INAIL\_41366961 del 18/11/2023,
- ha provveduto a comunicare gli estremi dei conti correnti su cui accreditare le spettanze derivanti dal presente contratto ai sensi della L. 136/2010;

**DATO ATTO** che la somma complessiva derivante dalla presente liquidazione risulta impegnata con fondi di cui alla Determinazione USRC n. 14 del 14/01/2022 a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Mattucci, e del Titolare dell'Ufficio Speciale al capitolo 2694;

**DATO ATTO** altresì che:

- all'affidamento di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG ZEA3C3A715**;
- al progetto indicato in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto **CUP C89B22000000005**;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. **Cristina Lombardi**;

**PRESO ATTO** che il Quadro Economico finale, a rettifica di quanto approvato con determinazione n. 5/17 del 23/01/2024 risulta il seguente:

	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST AGGIUDICAZIONE	Q.E. POST AFFIDAMENTO PARIDE ILLUMINAZIONE	QE DET. N. 5/ 17 DEL 23/ 01/ 2024	QUADRO ECONOMICO FINALE
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	73.661,26 €				
a1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	2.332,35 €				
a2) Importo lavori soggetti a ribasso	71.328,91 €				
a3) Ribasso offerto (5,10%)		3.637,77 €			
a4) Importo di contratto		70.023,49 €	70.023,49 €	73.180,16 €	73.180,16 €
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
b1) I.V.A. su Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (22%) euro	16.205,48 €	15.405,17 €	15.405,17 €	16.099,64 €	16.099,64 €
b2) Spese tecniche euro	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
b3) Cassa previdenza (4% di b2) euro	356,00 €	356,00 €	356,00 €	356,00 €	356,00 €
b4) I.V.A. su Onorari - 22% (b2+b3) euro	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €
b5) Imprevisti, lavori in economia e contenziosi euro	689,30 €	689,30 €			
b6) IVA su imprevisti, lavori in economia e contenziosi (22% di b5) euro	151,65 €	151,65 €			
b7) Arrotondamenti euro	0,01 €				
b8) Spostamento pubblica illuminazione (IVA compresa)			3.468,42 €	1.427,88 €	1.427,88 €
b9) Economie		4.438,08 €	1.810,60 €		
Somma euro	28.338,76 €	31.976,52 €	31.976,51 €	28.819,84 €	28.819,84 €
TOTALE euro	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €
Importo Eccedente il Q.E.				2.040,54 €	2.024,96 €
IMPORTO TOTALE OPERA				104.040,54 €	104.024,96 €

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 nel testo in vigore,
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 nel testo in vigore,
- il D.Lgs. 6.06.2001, n.380,
- le Linee Guida ANAC,
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/T.U.E.L.,
- la L. 07.08.1990 n. 241,
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento Comunale di contabilità,
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

le premesse e la narrativa che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui di seguito si intendono riportate per costituire motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 nel testo in vigore;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura elettronica n. 2/24 del 16/02/2024 (ns protocollo 1329 del 16/02/2024), in favore della Società Paride Illuminazione SRL a saldo di quanto spettante per lo SPOSTAMENTO CAVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE nell'ambito dell'opera pubblica in oggetto, dell'importo pari ad € 2.830,20 oltre IVA come per legge ovvero € 3.452,84

**DI DARE ATTO** che la somma complessiva pari ad € 3.452,84 trova riferimento contabile:

CAP.	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE	CO/RE	NUM. IMPEGNO
2694	11.02-2.02.01.09.001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AGGREGATO IN FRAZIONE CRETARA . PV. N. 3	RE	ACC.188/2022 Sub 2

**DI DARE ATTO** che:

- all'affidamento di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG ZEA3C3A715**;
- al progetto indicato in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto **CUP C89B22000000005**;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. **Cristina Lombardi**;

**DI APPROVARE**, a parziale rettifica di quanto fatto con propria determinazione n. 5/17 del 23/01/2024, il Quadro Economico finale dell'opera come di seguito:

	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST AGGIUDICAZIONE	Q.E. POST AFFIDAMENTO PARIDE ILLUMINAZIONE	QE DET. N. 5/ 17 DEL 23/ 01/ 2024	QUADRO ECONOMICO FINALE
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	73.661,26 €				
a1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	2.332,35 €				
a2) Importo lavori soggetti a ribasso	71.328,91 €				
a3) Ribasso offerto (5,10%)		3.637,77 €			
a4) Importo di contratto		70.023,49 €	70.023,49 €	73.180,16 €	73.180,16 €
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
b1) I.V.A. su Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (22%) euro	16.205,48 €	15.405,17 €	15.405,17 €	16.099,64 €	16.099,64 €
b2) Spese tecniche euro	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
b3) Cassa previdenza (4% di b2) euro	356,00 €	356,00 €	356,00 €	356,00 €	356,00 €
b4) I.V.A. su Onorari - 22% (b2+ b3) euro	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €	2.036,32 €
b5) Imprevisti, lavori in economia e contenziosi euro	689,30 €	689,30 €			
b6) IVA su imprevisti, lavori in economia e contenziosi (22% di b5) euro	151,65 €	151,65 €			
b7) Arrotondamenti euro	0,01 €				
b8) Spostamento pubblica illuminazione (IVA compresa)			3.468,42 €	1.427,88 €	1.427,88 €
b9) Economie		4.438,08 €	1.810,60 €		
Sommario euro	28.338,76 €	31.976,52 €	31.976,51 €	28.819,84 €	28.819,84 €
TOTALE euro	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €
Importo eccedente il Q.E.				2.040,54 €	2.024,96 €
IMPORTO TOTALE OPERA				104.040,54 €	104.024,96 €

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente alla necessaria documentazione tecnico contabile, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, per la richiesta delle somme da erogare, nonché la copertura dell'eccedenza (€ 2.024,96);

**DI DARE ATTO** che:

- la realizzazione l'opera in parola è finanziata con fondi di cui alla Determinazione USRC n. 14 del 14/01/2022 a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Mattucci, e del Titolare dell'Ufficio Speciale, e trova riferimento contabile al capitolo 2863 del Bilancio di Previsione per € 102.000,00;
- la somma eccedente pari ad € 2.024,96 trova riferimento contabile al capitolo 2004 del Bilancio;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

**DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lombardi Cristina

---

Si attesta l'avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.  
Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Giacinto Romina

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-03-2024 al 17-03-2024, n°  
Colledara, li 02-03-2024

IL MESSO COMUNALE  
POLISINI FRANCO