



COMUNE DI COLLEDARA

(Provincia di Teramo)

Via San Paolo, CAP 64042 tel. 0861.698877 c.f. 80004630671

SET

TORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 19/69 DEL 21-03-2024

ORIGINALE

=====

Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI DANNI SISMA 06.04.2009 AGGREGATO 1/P "MICOCHERO GIUSTINO ED ALTRI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO SAL FINALE E COMPETENZE TECNICHE - CUP C83G13000250001.

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.14/15 del 31/12/2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 4111 del 16/10/2013 con il quale veniva approvato il contributo di € 495.672,84 con finanziamento diretto a favore del Presidente del Consorzio di un aggregato edilizio n. 1/P denominato "Micochero ed Altri", Sig. Di Bartolomeo Ettore C.F. 92047130676, per lavori di riparazione e miglioramento sismico delle parti comuni dell'aggregato sito in Colledara in f.ne Chiovano ed individuato al Fg. 15 particella n°638 sub 2-3-4-5, degli aventi titolo Sigg. Micochero Giustino, Di Simone Daniela, Adami Adriana, Micochero Diego, Micochero Luisa, Micochero Alessandra, Di Pietropalo Solina, Micochero Anna, Micochero Giustino, Micochero Rosalba;

Lavori di riparazione	€	76.782,56
Lavori di miglioramento	€	248.901,86
Adeguamento energetico	€	50.232,73
IVA su lavori	€	37.591,72
TOTALE	€	413.508,87
Spese indagini geognostiche	€	4.950,00
4% cassa nazionale	€	-
I.V.A. 22% su indagini	€	1.089,00
Totale	€	6.039,00
Spese Tecniche	€	40.999,97
4% cassa nazionale	€	1.640,00
I.V.A. 22% su S.P.	€	9.380,79
Totale	€	52.020,76
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori	€	4.992,57
4% cassa nazionale	€	19,97
I.V.A. 22%	€	1.102,76
Totale	€	6.115,30
Responsabile dei lavori	€	998,51
4% cassa nazionale	€	39,94
I.V.A. 22%	€	228,46
Totale	€	1.266,91
Geologo	€	4.000,00
2% cassa nazionale	€	80,00
I.V.A. 22%	€	856,80
Totale	€	4.936,80
collaudo	€	1.770,12
4% cassa nazionale	€	70,80
I.V.A. 22%	€	405,00
Totale	€	2.245,93
TOTALE Spese Tecniche	€	72.624,70
Compenso amministratore	€	7.518,34
INPS 4%	€	300,73
IVA 22%	€	1.720,20
Totale	€	9.539,27
TOTALE GENERALE	€	495.672,84

RILEVATO che i lavori sono iniziati in data 06/11/2013, come da comunicazione dal Direttore dei Lavori Ing. Palmarino Dezii;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile n.69/214 del 11/06/2014 e n. 82/255 del 15/07/2014 con le quali si provvedeva alla liquidazione del 1^ SAL a favore del beneficiario per la liquidazione della ditta e delle competenze tecniche di cui al seguente prospetto riepilogativo:

	da provvedimento	det. 69/214 e 82/255
Lavori di riparazione	76.782,56	94.286,66
Lavori di miglioramento	248.901,86	
Adeguamento energetico	50.232,73	0,00
IVA su lavori	37.591,72	9.428,67
TOTALE	413.508,87	103.715,33
Spese indagini geognostiche	4.950,00	0,00
4% cassa nazionale	0,00	0,00
I.V.A. 22% su indagini	1.089,00	0,00
Totale	6.039,00	0,00
Spese Tecniche	40.999,97	31.124,25
4% cassa nazionale	1.640,00	1.244,97
I.V.A. 22% su S.P.	9.380,79	7.121,23
Totale	52.020,76	39.490,45
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori	4.992,57	1.366,78
4% cassa nazionale	19,97	54,67
I.V.A. 22%	1.102,76	0,00
Totale	6.115,30	1.421,45
Responsabile dei lavori	998,51	273,36
4% cassa nazionale	39,94	10,93
I.V.A. 22%	228,46	0,00
Totale	1.266,91	284,29
Geologo	4.000,00	0,00
2% cassa nazionale	80,00	0,00
I.V.A. 22%	856,80	0,00
Totale	4.936,80	0,00
collaudo	1.770,12	0,00
4% cassa nazionale	70,80	0,00
I.V.A. 22%	405,00	0,00
Totale	2.245,93	0,00
TOTALE Spese Tecniche	72.624,70	41.196,19
Compenso amministratore	7.518,34	1.879,59
INPS 4%	300,73	0,00
I.V.A. 22%	1.720,20	413,51
Totale	9.539,27	2.293,10
TOTALE GENERALE	495.672,84	
erogato		147.204,62
residuo	348.468,22	

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile n.112/332 del 22/09/2014 e n. 129/380 del 21/10/2014 con le quali si provvedeva alla liquidazione del 2° SAL a favore del beneficiario per la liquidazione della ditta e delle competenze tecniche di cui al seguente prospetto riepilogativo:

	da provvedimento	det. 69/214 e 82/255	det. 112/332 e 129/380
Lavori di riparazione	76.782,56	94.286,66	122.577,64
Lavori di miglioramento	248.901,86		
Adeguamento energetico	50.232,73	0,00	0,00
IVA su lavori	37.591,72	9.428,67	12.257,76
TOTALE	413.508,87	103.715,33	134.835,40
Spese indagini geognostiche	4.950,00	0,00	4.900,00
4% cassa nazionale	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su indagini	1.089,00	0,00	1.078,00
Totale	6.039,00	0,00	5.978,00
Spese Tecniche	40.999,97	31.124,25	0,00
4% cassa nazionale	1.640,00	1.244,97	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	9.380,79	7.121,23	0,00
Totale	52.020,76	39.490,45	0,00
Coordinatore in fase di es. lavori	4.992,57	1.366,78	1.818,43
4% cassa nazionale	19,97	54,67	72,74
I.V.A. 22%	1.102,76	0,00	0,00
Totale	6.115,30	1.421,45	1.891,17
Responsabile dei lavori	998,51	273,36	0,00
4% cassa nazionale	39,94	10,93	0,00
I.V.A. 22%	228,46	0,00	0,00
Totale	1.266,91	284,29	0,00
Geologo	4.000,00	0,00	3.950,00
2% cassa nazionale	80,00	0,00	79,00
I.V.A. 22%	856,80	0,00	886,38
Totale	4.936,80	0,00	4.915,38
collaudo	1.770,12	0,00	0,00
4% cassa nazionale	70,80	0,00	0,00
I.V.A. 22%	405,00	0,00	0,00
Totale	2.245,93	0,00	0,00
TOTALE Spese Tecniche	72.624,70	41.196,19	12.784,55
Compenso amministratore	7.518,34	1.879,59	1.879,59
INPS 4%	300,73	0,00	0,00
IVA 22%	1.720,20	413,51	413,51
Totale	9.539,27	2.293,10	2.293,10
TOTALE GENERALE	495.672,84		
erogato		147.204,62	149.913,05
residuo	198.555,17		

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n.49/186 del 03/06/2015 e n. 70/232 del 02/07/2015 con le quali si provvedeva alla liquidazione del 3^ SAL a favore del beneficiario per la liquidazione della ditta esecutrice dei lavori e dei tecnici incaricati di cui al seguente prospetto riepilogativo:

	da provv.	det. 69/214 e 82/255	det. 112/332 e 129/380	det. 49/186	det. 70/232	restano
Lavori di riparazione	76.782,56	94.286,66	122.577,64	141.662,29		
Lavori di miglioramento	248.901,86					
Adeg. energetico	50.232,73	0,00	0,00	0,00		
IVA su lavori	37.591,72	9.428,67	12.257,76	14.166,23		
TOTALE	413.508,87	103.715,33	134.835,40	155.828,52	0,00	19.129,62
Spese indagini	4.950,00	0,00	4.900,00	0,00		
4% cassa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.V.A. 22% su indagini	1.089,00	0,00	1.078,00	0,00		
Totale	6.039,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00	61,00
Spese Tecniche	40.999,97	31.124,25	0,00	0,00	8.557,75	
4% cassa nazionale	1.640,00	1.244,97	0,00	0,00	342,31	
I.V.A. 22% su S.P.	9.380,79	7.121,23	0,00	0,00	1.958,01	
Totale	52.020,76	39.490,45	0,00	0,00	10.858,07	1.672,24
Coordi. in fase di es. lavori	4.992,57	1.366,78	1.818,43	0,00		
4% cassa nazionale	19,97	54,67	72,74	0,00		
I.V.A. 22%	1.102,76	0,00	0,00	0,00		
Totale	6.115,30	1.421,45	1.891,17	0,00	0,00	2.802,68
Responsabile dei lavori	998,51	273,36	0,00	0,00		
4% cassa nazionale	39,94	10,93	0,00	0,00		
I.V.A. 22%	228,46	0,00	0,00	0,00		
Totale	1.266,91	284,29	0,00	0,00	0,00	982,62
Geologo	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00		
2% cassa nazionale	80,00	0,00	79,00	0,00		
I.V.A. 22%	856,80	0,00	886,38	0,00		
Totale	4.936,80	0,00	4.915,38	0,00	0,00	21,42
collaudo	1.770,12	0,00	0,00	0,00		
4% cassa nazionale	70,80	0,00	0,00	0,00		
I.V.A. 22%	405,00	0,00	0,00	0,00		
Totale	2.245,93	0,00	0,00	0,00		2.245,93
TOTALE Spese Tecniche	72.624,70	41.196,19	12.784,55	0,00	10.858,07	7.785,88
Compenso amministratore	7.518,34	1.879,59	1.879,59	2.856,97		
INPS 4%	300,73	0,00	0,00	0,00		
IVA 22%	1.720,20	413,51	413,51	628,53		
Totale	9.539,27	2.293,10	2.293,10	3.485,50	0,00	1.467,57
TOTALE GENERALE	495.672,84					
erogato		147.204,62	149.913,05	159.314,02	10.858,07	
residuo	28.383,07					

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n.9/51 del 17/02/2016 con la quale si provvedeva alla liquidazione a favore del Sig. Di Bartolomeo Ettore, **C.F. 92047130676** per l'importo complessivo pari ad **€ 2.245,93** relativo alle spese tecniche del collaudo strutturale dell'Ing. Flammini Minuti Danila via S. Paolo,7 64042 Colledara (TE);

RICHIAMATE:

- la richiesta di liquidazione SAL Finale assunta al prot. 1322 del 06/03/2017 (e le successive integrazioni),
 - la nota prot. 7885 del 21/12/2018 a firma del Responsabile pro tempore Frale Gesidio;
 - la nota prot. 7099 del 02/12/2019 a firma del Responsabile pro tempore Geom. Daniele Di Bonaventura;
 - la nota di riscontro assunta al prot. 7611 del 28/12/2019 e successiva integrazione prot. 1464 del 10/03/2020;
 - la nota prot. 4290 del 30/07/2020 a firma del Responsabile LL.PP. – Ambiente Ing. Cristina Lombardi;
 - la nota di riscontro assunta al prot. 2723 del 27/04/2021 integrazione documentale SAL FINALE;
 - la nota di sollecito prot. 3521 del 08/05/2023 a firma del Responsabile LL.PP. – Ambiente Ing. Cristina Lombardi;
 - la nota di sollecito prot. 8103 del 02/11/2023 a firma del Responsabile LL.PP. – Ambiente Ing. Cristina Lombardi;
 - la nota di riscontro assunta al prot. 8904 del 29/11/2023 integrazione documentale SAL FINALE;
 - la nota di riscontro assunta al prot. 7611 del 28/12/2023 integrazione documentale SAL FINALE;
 - la nota di riscontro assunta al prot. 843 del 31/01/2024 integrazione documentale SAL FINALE;
 - la nota di comunicazione della liquidazione SAL finale prot. 1507 del 23/02/2024 a firma del Responsabile LL.PP. – Ambiente Ing. Cristina Lombardi, con la quale si comunicava la distinta degli importi liquidabili di cui al seguente prospetto:
- **Ditta esecutrice Gran sasso Costruzioni liquidazione fattura n. 04/2017 del 03/02/2017 fino alla concorrenza dell'importo ammissibile al netto delle sanzioni giusta O.P.C.M. 4013/2012:**

SAL FINALE IMPRESA	€ 14.308,11
RITARDO LAVORI PARI A 29 MESI E 32 GG	
RIDUZIONE I° MESE 10%	€ 1.430,81
RIDUZIONE 29 MESI SUCCESSIVI	€ 4.149,35
A DETRARRE DAL SAL FINALE	€ 5.580,16
IMPORTO LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 8.727,95
IVA AL 10%	€ 872,79

TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 9.600,74
---	-------------------

- **Ing. Palmarino Dezii** liquidazione competenze tecniche importo ammissibile come da **fattura pro-forma/2019**:

SAL FINALE ING. PALMARINO DEZII	
Onorario	€ 543,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 21,72
TOTALE	€ 564,72
SPESE DOCUMENTATE	€ 0,00
TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 564,72

- **Geom. Stefano Casalini** liquidazione competenze tecniche **fattura n. 02/2019 del 03/10/2019** fino alla concorrenza dell'importo ammissibile come da quadro seguente:

SAL FINALE GEOM. STEFANO CASALINI	Fatt. 04/2017	Importo ammissibile
Onorario	€ 1.625,22	€ 1.574,87
C.N.G. 5%	€ 81,26	€ 62,99
TOTALE	€ 1.706,48	€ 1.637,86

- **Geom. Stefano Di Felicianonio** liquidazione competenze tecniche importo ammissibile come da **fattura n. 10/2019 del 02/12/2019**:

SAL FINALE GEOM. STEFANO DI FELICIANONIO	
Onorario	€ 42,98
C.N.G. 5%	€ 2,15
TOTALE	€ 45,13
TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 45,13

- **Rag. Ettore Di Bartolomeo** liquidazione competenze Presidente del Consorzio importo ammissibile come da **fattura pro-forma/2019**:

SAL FINALE PRESIDENTE	
Imponibile	€ 840,55
IVA 22%	€ 184,92
TOTALE	€ 1.025,47
TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 1.025,47

IMPORTO TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE PARI AD € 12.873,92

CONSIDERATO:

- che in data 04/03/2024 prot. 1747 è stata acquisita la richiesta di pagamento da parte del Presidente del Consorzio, delle competenze tecniche mancanti al SAL finale, corredata della seguente documentazione:
 - ✓ Fattura a saldo competenze tecniche Ing. Palmarino Dezii;
 - ✓ Fattura a saldo competenze Presidente del Consorzio;
 - ✓ Tracciabilità flussi finanziari conto corrente dedicato Consorzio;
 - ✓ Tracciabilità flussi finanziari conto corrente dedicato Presidente del Consorzio;
 - ✓ Documento di riconoscimento del Presidente del Consorzio;
- che agli atti di questo ente sono depositati i seguenti documenti contabili:
 - ✓ Ditta esecutrice Gran sasso Costruzioni fattura n. 04/2017 del 03/02/2017;
 - ✓ Geom. Stefano Casalini fattura n. 02/2019 del 03/10/2019;
 - ✓ Geom. Stefano Di Felicianonio fattura n. 10/2019 del 02/12/2019;
- che è possibile procedere all'approvazione e alla liquidazione del SAL finale dell'Aggregato edilizio n. 1/P denominato "Micochero ed Altri", Sig. Di Bartolomeo Ettore C.F. 92047130676, per lavori di riparazione e miglioramento sismico delle parti comuni dell'aggregato sito in Colledara in f.ne Chiovano ed individuato al Fig. 15 particella n°638 sub 2-3-4-5, secondo il seguente quadro riepilogativo:

Fattura n. 04/2017 del 03/02/2017	
Ditta Gran Sasso Costruzioni	€ 14.308,11
RITARDO LAVORI PARI A 29 MESI E 32 GG	
RIDUZIONE I° MESE 10%	€ 1.430,81
RIDUZIONE 29 MESI SUCCESSIVI	€ 4.149,35
A DETRARRE DAL SAL FINALE	€ 5.580,16

IMPORTO LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 8.727,95
IVA AL 10%	€ 872,79
Totale Fattura	€ 9.600,74

Fattura n. FPR 1/24 del 27/02/2024	
Ing. Palmarino Dezii	
Onorario	€ 543,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 21,72
TOTALE	€ 564,72
SPESE DOCUMENTATE	€ 0,00
Totale Fattura	€ 564,72

Fatt. 04/2017 Geom Stefano Casalini		Importo ammissibile
Onorario	€ 1.625,22	€ 1.574,87
C.N.G. 5%	€ 81,26	€ 62,99
Totale Fattura	€ 1.706,48	€ 1.637,86

Fatt. 10/2019 Geom Stefano Di Feliciantonio	
Onorario	€ 42,98
C.N.G. 5%	€ 2,15
TOTALE	€ 45,13
Totale Fattura	€ 45,13

Fatt. 4/2024 del 01/03/2024	
Presidente Consorzio Rag. Ettore Di Bartolomeo	
Imponibile	€ 840,55
IVA 22%	€ 184,92
TOTALE	€ 1.025,47
Totale Fattura	€ 1.025,47
TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 12.873,92

- che la fattura del Geom. Stefano Casalini è da liquidare per l'importo ammissibile onnicomprensivo di **€ 1.637,86** di cui **€ 1.574,87** per imponibile ed **€ 62,99** per C.N.G. 5%;

CONSIDERATO che il quadro complessivo dei lavori e competenze tecniche a consuntivo è il seguente:

	Tecnico	Progetto	SAL 1 liquidato con det. 69/214 e 82/255 del 2014	SAL 2 liquidato con det. 112/332 e 129/380 del 2014	SAL 3 liquidato con det. 49/186 del 2015	SAL 3 liquidato con det. 70/232 del 2015	det. 102/354 del 13/10/2015	det. 9/51 del 17/02/2016	Consuntivo	Restano da liquidare	Fatturati al SAL finale	Economie
		Prov. Sindaco prot. 4111 del 16/10/2023 e prot 1965 del 16/05/2014										
LAVORI		Ammessi	Liquidazioni	Liquidazioni	Liquidazioni	Liquidazioni	Liquidazioni	Liquidazioni				
Lavori di riparazione		76.782,56 €							76.782,56 €			
Lavori di miglioramento sismico		248.901,86 €	94.286,66 €	122.577,64 €	141.662,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.612,92 €			
Lavori adeguamento energetico		50.232,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.439,22 €			
Sommario lavori		375.917,15 €	94.286,66 €	122.577,64 €	141.662,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.834,70 €	14.308,11 €	14.308,11 €	5.580,16 €
Sanzioni O.P.C.M. 4013/2012										-5.580,16 €		
										8.727,95 €		
IVA 10%		37.591,72 €	9.428,67 €	12.257,76 €	14.166,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.283,47 €	872,79 €	1.430,81 €	558,02 €
TOTALE LAVORI		413.508,87 €	103.715,33 €	134.835,40 €	155.828,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.118,17 €	9.600,74 €	15.738,92 €	6.138,18 €
SPESE TECNICHE												
Progettazione, perizia, D.L., CSP, verifica sismica e spese	Ing. Dezii	40.999,97 €	31.124,25 €	0,00 €	0,00 €	8.557,75 €	0,00 €	0,00 €	40.225,00 €	543,00 €	543,00 €	0,00 €
CNPAIA 4%		1.640,00 €	1.244,97 €	0,00 €	0,00 €	342,31 €	0,00 €	0,00 €	1.609,00 €	21,72 €	21,72 €	0,00 €
IVA 22%		9.380,73 €	7.121,23 €	0,00 €	0,00 €	1.958,01 €	0,00 €	0,00 €	9.203,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale Ing. Dezii		52.020,76 €	39.490,45 €	0,00 €	0,00 €	10.858,07 €	0,00 €	0,00 €	51.037,48 €	564,72 €	564,72 €	0,00 €
CSE	Geom. Casalini	4.992,57 €	1.366,78 €	1.818,43 €	0,00 €	0,00 €	2.101,55 €	0,00 €	6.861,63 €	1.574,87 €	1.625,22 €	50,35 €
	errore di calcolo nel contributo € 199,70	19,37 €	54,67 €	72,74 €	0,00 €	0,00 €	84,06 €	0,00 €	274,47 €	78,74 €	81,26 €	2,52 €
Cassa geometri 4%		5.012,54 €	1.421,45 €	1.891,17 €	0,00 €	0,00 €	2.185,61 €	0,00 €	7.136,10 €	1.653,61 €	1.706,48 €	52,87 €
Sommario		1.102,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Esente	Esente	Esente	Esente
IVA 22%		1.102,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Esente	Esente	Esente	Esente
Totale Geom. Casalini		6.115,30 €	1.421,45 €	1.891,17 €	0,00 €	0,00 €	2.185,61 €	0,00 €	7.136,10 €	1.653,61 €	1.706,48 €	52,87 €
Responsabile dei lavori	Geom. Di Felicianonio	998,51 €	273,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	766,08 €	0,00 €	1.082,42 €	42,98 €	42,98 €	0,00 €
Cassa geometri 4%		39,34 €	10,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,30 €	0,00 €	43,30 €	2,15 €	2,15 €	0,00 €
Sommario		1.038,45 €	284,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804,38 €	0,00 €	1.125,72 €	45,13 €	45,13 €	0,00 €
IVA 22%		228,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Esente	Esente	Esente	Esente
Totale Geom. Di Felicianonio		1.266,91 €	284,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804,38 €	0,00 €	1.125,72 €	45,13 €	45,13 €	0,00 €
Geologo	Geol. Catalogna	4.000,00 €	0,00 €	3.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Cassa geologi 2%		80,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €
Sommario		4.080,00 €	0,00 €	4.029,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.080,00 €	0,00 €	0,00 €	52,00 €
IVA 21%-22%		856,80 €	0,00 €	886,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	897,60 €	0,00 €	0,00 €	11,44 €
Totale Geol. Catalogna		4.936,80 €	0,00 €	4.915,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.977,60 €	0,00 €	0,00 €	63,44 €
Collaudo statico	Ing. Flammini	1.770,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.770,12 €	1.770,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CNPAIA 4%		70,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA 22%		405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale Ing. Flammini		2.245,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.245,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE		66.585,70 €	41.196,19 €	6.806,55 €	0,00 €	10.858,07 €	2.990,00 €	2.245,93 €	66.522,82 €	2.263,46 €		
Indagini Geognostiche		4.950,00 €	0,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.950,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
4%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA 22%		1.089,00 €	0,00 €	1.078,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.089,00 €	11,00 €	0,00 €	11,00 €
Totale indagini geognostiche		6.039,00 €	0,00 €	5.978,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.039,00 €	61,00 €	0,00 €	61,00 €
Compenso Presidente	Rag. Di Bartolomeo	7.518,34 €	1.879,59 €	1.879,59 €	2.856,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.456,70 €	840,55 €	840,55 €	0,00 €
INPS 4%		300,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA 22%		1.720,20 €	413,51 €	413,51 €	628,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.706,09 €	184,92 €	184,92 €	0,00 €
Totale Compenso Presidente		9.539,27 €	2.293,10 €	2.293,10 €	3.485,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.461,06 €	1.025,47 €	1.025,47 €	0,00 €
TOTALE CONTRIBUTIVO/LIQUIDAZIONI		495.672,84 €	147.204,62 €	149.913,05 €	159.314,02 €	10.858,07 €	2.990,00 €	2.245,93 €	492.141,05 €	12.889,68 €	19.080,72 €	6.315,48 €

DATO ATTO che dal suddetto quadro riepilogativo si rappresenta un'economia complessiva sul progetto ammesso a contributo, al netto delle sanzioni di cui all' O.P.C.M. 4013/2012 pari ad € 6.315,48;

CONSIDERATO che la pratica è stata verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, prendendo atto della completezza della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione acquisita in varie date;

VISTA la comunicazione certificazione relativa all'attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 del Sig. Di Bartolomeo Ettore quale Presidente del Consorzio "Chiovano 1/P" C. F. **92047130676**;

PRESO ATTO:

- della regolarità contributiva dell'Ing. Palmarino Dezii acquisita tramite l'applicativo online INARCASSA professionisti con prot. Inarcassa 0438197 del 21/03/2024;
- della regolarità contributiva del Geom. Stefano Casalini acquisita tramite l'applicativo online CASSA GEOMETRI con prot. 000282823 del 21/03/2024;
- della regolarità contributiva del Geom. Stefano Di Felicianonio acquisita tramite l'applicativo online CASSA GEOMETRI con prot. 000282837 del 21/03/2024;
- della regolarità contributiva della ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Salita del Torrione – 64045 Isola del Gran Sasso (TE) p.iva 01731880678, prot. INAIL_42376666 data richiesta 08/02/2024 scadenza validità 07/06/2024;

Visti gli art.li 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Leg.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la normativa specifica vigente;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

DI APPROVARE la contabilità al SAL Finale, lavori e competenze tecniche, comprensiva delle sanzioni di cui all' O.P.C.M. 4013/2012, assunta al prot. 1322 del 06/03/2017 (e le successive integrazioni);

DI APPROVARE il Quadro complessivo dei lavori e competenze tecniche a consuntivo come riportato in narrative, dando atto del maturarsi delle economie per € 6.315,48;

DI LIQUIDARE in favore del Sig. Di Bartolomeo Ettore nato a Colledara il 03/12/1967, **C.F. 92047130676** l'importo complessivo pari ad **€ 12.873,92** relativo al saldo del SAL finale lavori e competenze tecniche di cui al seguente prospetto riepilogativo:

Fattura n. 04/2017 del 03/02/2017	€ 14.308,11
Ditta Gran Sasso Costruzioni	
RITARDO LAVORI PARI A 29 MESI E 32 GG	
RIDUZIONE I° MESE 10%	€ 1.430,81
RIDUZIONE 29 MESI SUCCESSIVI	€ 4.149,35
A DETRARRE DAL SAL FINALE	€ 5.580,16
IMPORTO LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 8.727,95
IVA AL 10%	€ 872,79
Totale Fattura	€ 9.600,74

Fattura n. FPR 1/24 del 27/02/2024	
Ing. Palmarino Dezii	
Onorario	€ 543,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 21,72
TOTALE	€ 564,72
SPESE DOCUMENTATE	€ 0,00
Totale Fattura	€ 564,72

Fatt. 04/2017 Geom Stefano Casalini		Importo ammissibile
Onorario	€ 1.625,22	€ 1.574,87
C.N.G. 5%	€ 81,26	€ 62,99
Totale Fattura	€ 1.706,48	€ 1.637,86

Fatt. 10/2019 Geom Stefano Di Feliciantonio	
Onorario	€ 42,98
C.N.G. 5%	€ 2,15
TOTALE	€ 45,13
Totale Fattura	€ 45,13

Fatt. 4/2024 del 01/03/2024	
Presidente Consorzio Rag. Ettore Di Bartolomeo	
Imponibile	€ 840,55
IVA 22%	€ 184,92
TOTALE	€ 1.025,47
Totale Fattura	€ 1.025,47
TOTALE LIQUIDABILE AL SAL FINALE	€ 12.873,92

DI DARE ATTO che il c/c dedicato del Sig. Di Bartolomeo Ettore, previsto dalla normativa vigente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è allegato agli atti;

DI DARE ATTO che il CUP previsto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari da riportare su tutti i bonifici di pagamento è il seguente: C83G13000250001;

DI FAR FRONTE alla spesa di **€ 12.873,92** con imputazione al capitolo 2689 del bilancio corrente esercizio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti;

STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Di Giacinto Romina

=====

Colledara, li.29-03-2024

Pubb. n. .239

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 21-03-024 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====