



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

### N° 12/47 DEL 11-03-2020

### ORIGINALE

**Oggetto: CUP C81B14000040001 " INTERVENTO DI RIPARAZIONE EDILIZIA  
CIMITERIALE " APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO  
DEI LAVORI - PROVVEDIMENTI  
CIG: 781847058C**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Di Giacinto Romina

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Di Giacinto Romina

=====

In data 11-03-020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco  
 Segretario Comunale  
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lombardi Cristina

=====

Pubb. n. ....

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 27-03-2020 .....

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

*Il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemilaventi, nel proprio ufficio;*

**RICHIAMATO** il provvedimento Sindacale n.1 del 9 gennaio 2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

### **DATO ATTO CHE :**

-l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con propria determinazione n.1 del 8 gennaio 2014 ha assegnato in via programmatica fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla delibera CIPE 135/2012, un finanziamento di € 400.000 , per riparazione edilizia cimiteriale;

-all'intervento di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: C81B1400040001;

-l'opera della spesa complessiva di € 400.000,00 finanziata come sopra, trova riferimento al capitolo del bilancio Comunale RR.PP.2735 Codice Intervento 12.09-2.02.01.09.015;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2014 con cui veniva approvato il documento preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE" dell'importo complessivo pari al finanziamento concesso di € 400.000,00;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n.40 del 30 aprile 2014 con cui veniva approvato il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE" dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 285.000,00 per lavori ed € 115.000,00 per somme in amministrazione;

**DATO ATTO CHE** l'opera pubblica di che trattasi è stata inserita nella programmazione dei lavori pubblici 2014/2016 ed approvata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 27 settembre 2014;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n.12 del 12 febbraio 2014 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento diretto di incarico professionale a tecnici esterni all'Ente giacchè l'attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e competenze in materia di sicurezza sono da considerarsi di speciale complessità che, ai sensi dell'art.90 comma 6 del D.Leg.vo 163/2006 e smi, l'attuale dotazione organica dell'Ufficio LL.PP. non avrebbe la possibilità di portare avanti con le altre incombenze d'Ufficio tra l'altro in materia di ricostruzione sisma;

### **DATO ATTO CHE:**

-con determinazione del Responsabile n. 56/198 del 15/06/2015 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza, al raggruppamento temporaneo di professionisti esterni composto da:

Arch. Maurizio Verna iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Teramo al n.431 dal 1999;

Ing. Cristina Lombardi iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1459 dal 2013;

Ing. Eleonora Micochero iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1481 dal 2014;

Geom. Polisini Patric iscritto al Collegio dei Geometri al n.1242 dal 2000;

ed alla gara è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z3914F9C31;

-con determinazione del Responsabile n. 68/230 del 02/07/2015 è stato affidato l'incarico professionale per lo studio geologico consulenza tecnica ed indagini geotecniche con prove penetrometriche e prospezione sismica, al Dr. Mariano Mariani con sede in Montorio al Vomano (Te) P.IVA 01613550670 ed all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZD2153BC37;

-con determinazione del Responsabile n. 24/113 del 12/04/2017 è stato approvato un preventivo per l'esecuzione di indagini e prove per la caratterizzazione strutturale, prodotto dalla ditta A.C.N.D. srl con sede Monticchio (Aq) P.IVA 01920420666 ed è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZC41E3F4E5;

-con determinazione del Responsabile n. 35/118 del 20/03/2018 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico ai sensi del D.P.R. n.380/2001 art.67 e L.R. n.138/1996 art.10, all'Ing. Pierluigi Gianforte, con sede Roseto degli Abruzzi in ed all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z5B22D609D;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n.68 del 30/08/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 07/07/2017 al n.4395;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n.66 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 09/01/2018 al n.200 con il seguente quadro economico:

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE CIMITERIALE QUADRO ECONOMICO		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
1)	LAVORI A MISURA	€ 267.6747,60
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 267.747,60</b>
4)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE	€ 26.558,47
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 294.306,07</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>1)</b>	<b>LAVORI EX CONTRATTUALI</b>	
<b>2)</b>	<b>RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI</b>	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.501,00
2.1)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO (indagini e prove per la caratterizzazione strutturale chiesa)	€ 1.903,20
	<b>TOTALE (2)</b>	<b>€ 4.404,20</b>
3)	PUBBLICI SERVIZI	€ 1.000,00
4)	IMPREVISTI	€ 6.366,90
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI (occupazione temporanea)	€ 1.600,99
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4 max 2% di A.3)	
	<b>TOTALE (3+4+5+6)</b>	<b>€ 8.967,89</b>
7)	SPESE TECNICHE	
7.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA progetto definitivo ed esecutivo	€ 36.281,73
7.2)	COLLAUDO STATICO	€ 3.217,35
7.3)	ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ 6.160,51
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 50/16 Art. 113) (2% di A.1)	€ 5.354,95
	<b>TOTALE (7)</b>	<b>€ 51.014,54</b>
8)	ALTRE SPESE	
8.1)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali) (2% di 6.1+6.2)	
	<b>TOTALE (8)</b>	<b>0</b>
9)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
9.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 29.430,61
9.2)	IVA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI 10%	
9.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE 4% di (7.1+7.2)	€ 1.451,27
9.4)	IVA PER SPESE TECNICHE 22% di (7.1+7.2+9.3)	€ 9.009,08
9.5)	CONTRIBUTI PER GEOLOGO 2% di (7.3)	€ 50,02
9.6)	IVA PER GEOLOGO 22% di (7.3+9.5)	€ 1.366,32
	<b>TOTALE (9)</b>	<b>€ 41.307,30</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 105.693,93</b>

<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>
--------------------------------	---------------------

**DATO ATTO CHE** è stata espletata la procedura di gara tramite la Centrale Unica di Committenza e che con determinazione n.75/316 del 8 agosto 2019 se ne è preso atto approvando il seguente quadro economico post gara:

<b>OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE CIMITERIALE QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA</b>		
<b>RIF.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
1)	LAVORI A MISURA	€ 267.6747,60
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 267.747,60</b>
4)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE	€ 26.558,47
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 294.306,07</b>
	RIBASSO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA 19,999%	€ 53.546,84
	OFFERTA ECONOMICA AL NETTO ONERI SICUREZZA	€ 214.200,76
	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 26.558,47
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 240.759,23</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1)	LAVORI EX CONTRATTUALI	
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.501,00
2.1)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO (indagini e prove per la caratterizzazione strutturale chiesa)	€ 1.903,20
	<b>TOTALE (2)</b>	<b>€ 4.404,20</b>
3)	PUBBLICI SERVIZI	€ 1.000,00
4)	IMPREVISTI	€ 6.366,90
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI (occupazione temporanea)	€ 1.600,99
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4 max 2% di A.3)	
	<b>TOTALE (3+4+5+6)</b>	<b>€ 8.967,89</b>
7)	SPESE TECNICHE	
7.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA progetto definitivo ed esecutivo	€ 36.281,73
7.2)	COLLAUDO STATICO	€ 3.217,35
7.3)	ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ 6.160,51
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 50/16 Art. 113) (2% di A.1)	€ 5.354,95
	<b>TOTALE (7)</b>	<b>€ 51.014,54</b>
8)	ALTRE SPESE	
8.1)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali) (2% di 6.1+6.2)	
	<b>TOTALE (8)</b>	<b>0</b>
9)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
9.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 24.075,92
9.2)	IVA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI 10%	
9.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE 4% di (7.1+7.2)	€ 1.451,27
9.4)	IVA PER SPESE TECNICHE 22% di (7.1+7.2+9.3)	€ 9.009,08
9.5)	CONTRIBUTI PER GEOLOGO 2% di (7.3)	€ 50,02
9.6)	IVA PER GEOLOGO 22% di (7.3+9.5)	€ 1.366,32
	<b>TOTALE (9)</b>	<b>€ 35.952,61</b>
10)	ECONOMIE DI GARA	
10.1)	IMPORTO RIBASSO	€ 53.546,84
10.2)	IMPORTO MINORE IVA	€ 5.354,68
	<b>TOTALE (10)</b>	<b>€ 58.901,52</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 159.240,77</b>
<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>		<b>€ 400.000,00</b>

**VISTO CHE** i rapporti con la ditta affidataria dei lavori COCCIA VINCENZO SRL P.Iva 01690180672 sono stati regolarizzati con la stipula del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 3 ottobre 2019 nelle forme di legge per un importo pari ad € 240.759,23 oltre Iva;

**VISTO CHE** i lavori sono stati consegnati in data 21 ottobre 2019 mediante il verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;

VISTO l'art. 34 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo non inferiore al 50% dell'complessivo contrattuale e pertanto maggiore di euro 120.379,62;

**VISTO** il primo Stato d'Avanzamento lavori a tutto il 25/02/2020 trasmesso dal Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Verna (prot. n.1179 del 27/02/2020) composto dai seguenti elaborati;

-libretto delle misure

-sommario registro

-registro di contabilità

-stato avanzamento lavori n.1 ammontante ad € 132.609,50 ovvero ad € 106.088,93 al netto del ribasso d'asta del 19,999%

**VISTO** il primo Stato d'Avanzamento lavori per la sicurezza redatto dal Coordinatore in fase di esecuzione Geom. Polisini Patric (prot. n.1179 del 27/02/2020) composto dai seguenti elaborati:

-libretto delle misure per la sicurezza

-sommario registro per la sicurezza

-registro di contabilità per la sicurezza

-stato avanzamento lavori per la sicurezza n.1 ammontante ad € 15.849,44;

**DATO ATTO** che il I° SAL (lavori e sicurezza) (prot. n.1179 del 27/02/2020) ammonta complessivamente ad € 148.458,94 ovvero di € **121.938,37** per lavori e lavori per sicurezza (€ 106.088,93 + € 15.849,44);

**VISTO** inoltre il primo Certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento ammontante, al netto delle ritenute di legge, ad € **121.407,93** oltre all'IVA;

**VISTA** la fattura proforma n. 2 del 11/03/2020 della ditta COCCIA VINCENZO SRL ammontante ad € 133.548,72 di cui € 121.407,93 di imponibile ed € 12.140,79 di IVA;

**VISTO** il documento unico di regolarità prot. INAIL\_20688531 in data 04/03/2020 dal quale si evince che la ditta COCCIA VINCENZO SRL è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

**DATO ATTO CHE** la ditta COCCIA VINCENZO SRL ha comunicato in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) gli estremi del conto corrente dedicato dove accreditare le somme derivanti dal contratto di che trattasi, che viene allegata al presente provvedimento;

**RITENUTO** poter ritenere ammissibile la suddetta fattura proforma, che prevede un importo complessivo pari ad € 133.548,72 avendone accertata la regolarità degli atti contabili nonché la previsione di spesa nel quadro economico del progetto finanziato;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. 17/2006 e smi;

**Attesa la propria competenza ai sensi:**

-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 22/06/2011, esecutiva agli effetti di legge, e succ. mod. e integraz.;

-del combinato disposto degli articoli 107, Commi 2 e 3 e art. 109 Comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

**VISTE** le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

**DETERMINA**

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000,n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

**APPROVARE** gli atti relativi al I° SAL lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Verna ed il I° SAL lavori per la sicurezza redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom. Piolisini Patric costituiti dagli atti elencati in premessa ed acquisiti al protocollo dell’Ente in data 27/02/2020 prot. n.1179, dell’importo complessivo lordo di € 148.458,94 ovvero, al netto del ribasso, **€ 121.938,37** per lavori e lavori per sicurezza (€ 106.088,93 + € 15.849,44);

**APPROVARE** il certificato di pagamento n.1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di **euro 121.407,93** al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge ed oltre Iva;

**APPROVARE** per i motivi citati in premessa la fattura proforma prodotta dalla ditta COCCIA VINCENZO SRL n. 2 del 11/03/2020, a saldo di quanto spettante per il I° SAL lavori e sicurezza, dell’importo complessivo di 133.548,72 di cui € 121.407,93 di imponibile ed € 12.140,79 di IVA;

**DISPORRE** che una copia della presente determinazione con allegata la documentazione tecnica nonché la fattura proforma della ditta soprarichiamata, sia inviata all’Ufficio Speciale per la ricostruzione per l’erogazione delle somme necessarie;

**DARE ATTO CHE** alla sopra citata opera pubblica è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP C81B14000040001 ed alla gara per l’affidamento dei lavori il seguente CIG 781847058C;

**DARE ATTO INOLTRE CHE** la spesa complessiva approvata con il presente atto è di € 133.548,72 e trova copertura al capitolo 2735 del bilancio Cod. Intervento 12.09-2.02.01.09.015;

**DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mauro De Flaviis

**TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

**PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lombardi Cristina