



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 14-05-2020**

Registro Generale n. 46

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL.PP.

N. 16 DEL 14-05-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: DECRETO LEGGE CRESCITA N. 34/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI COLLEDARA. APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO OPERATORI ECONOMICI.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio, il Responsabile del servizio Lombardi Cristina

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre è attribuita nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale del n. 1/1 del 9 gennaio 2020 di attribuzione della responsabilità ad interim dell'Area Tecnica comunale (lavori pubblici e ambiente);

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, avente ad oggetto “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, ed in particolare l’art. 30 recante “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”,
- il Decreto dirigenziale del 10/07/2019, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento attuativo per lo stanziamento dei fondi in favore dei comuni per la realizzazione dei progetti di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, come previsto dalla norma sopra richiamata;

PRESO ATTO che il Comune di Colledara è assegnatario del contributo la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile per complessivi € 50.000,00;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile n. 97/389 del 30/09/2019 con la quale è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a), l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione indicata in oggetto, all’Ing. Alessandro Torini, P.IVA 01944630670, per l’importo di € 4.207,55 oltre Cassa previdenziale come per legge, ovvero complessivamente € 4.375,85 (**CIG: Z1329D7737**);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 17/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal sopra citato professionista, acquisito al protocollo dell’Ente n. 6246 del 17/10/2019, dell’importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 19.241,07 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 921,16 per costi ed oneri afferenti la sicurezza ed € 6.837,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione (**CUP: C82J19000290001**);
- la determinazione del Responsabile n. 107/439 del 24/10/2020 mediante la quale i lavori in parola sono stati affidati alla ditta Clima Impianti s.r.l., P.IVA 00886560671, la quale ha offerto un ribasso pari al 23,860 % sull’importo posto a base d’asta, offrendo pertanto di eseguire i lavori in parola per un importo di € 15.571,31, inclusi € 921,16 per oneri e costi per la sicurezza, oltre IVA come per legge, ovvero complessivamente € 17.128,44 (**CIG: ZF22A40613**);
- la lettera commerciale prot. 6760 del 14/11/2019 a firma del Responsabile del Servizio, sottoscritta per accettazione dal titolare della ditta Clima Impianti s.r.l.;

PRESO ATTO che i lavori in parola, come da verbali a firma del Direttore dei Lavori:

- sono iniziati in data 10/12/2019;
- sono sospesi in data 16/12/2019 e ripresi in data 07/02/2020
- sono ultimati in data 28/02/2020;

PRESO ATTO che i lavori sono ultimati in tempo utile, alla luce della sospensione sopra detta;

VISTA la documentazione relativa lo Stato Finale dei lavori in parola, datata 20/04/2020, redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita a questo Ente in data 24/04/2020 prot. 2323 e successiva integrazione del 30/04/2020 prot. 2436, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione sul Conto Finale
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato Finale Lavori
- Contabilità costi per la sicurezza

dalla quale si evince un importo lavori eseguiti pari ad € 19.775,00 oltre € 387,23 per costi per la sicurezza, ovvero, al netto del ribasso, € 15.571,31;

PRESO ATTO che la documentazione sopra richiamata è stata firmata dalla ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, assunto al protocollo dell’Ente n. 2436 del 30/04/2020, con il quale si certifica che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Clima

Impianti s.r.l. e si liquida a saldo l'importo contabilizzato, al netto del ribasso, ovvero € 15.571,31 oltre IVA come per legge;

RITENUTA la documentazione sopra richiamata ammissibile e meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, a seguito della conclusione dei lavori, il Quadro Economico comparativo risulta il seguente:

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
A)	LAVORI			
1)	LAVORI A MISURA	€ 19.241,07	€ 19.241,07	
2)	LAVORI A CORPO	-	-	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	-	-	
4)	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 533,93	€ 533,93	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 19.775,00	€ 19.775,00	
5)	COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO < 2% IMPORTO LAVORI)	€ 387,23	€ 387,23	
A.2)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 20.162,23	€ 20.162,23	
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	€ 19.241,07	€ 19.241,07	
A.4)	RIBASSO OFFERTO (23,860%)		€ 4.590,92	
A.5)	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 15.571,31	
A.6)	IMPORTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			€ 15.571,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA	-	-	
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	
2.2)	RILIEVI	-	-	
2.3)	INDAGINI VARIE	-	-	
	TOTALE 1) + 2)	€ -	€ -	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (fornitura gas-metano)	-	-	
4)	IMPREVISTI AL 1)+4) MAX 10% di A.1	-	-	
5)	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA (art. 23 c.1 Avviso Pubblico)	-	-	
6)	COMPENSO INCENTIVANTE (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A.3)	€ 403,24	€ 403,24	€ 403,24
7)	SPESE TECNICHE			
7.1)	PROGETTAZIONE	€ 1.507,18	€ 1.507,18	
7.2)	DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDI	€ 2.700,37	€ 2.700,37	
	TOTALE 3) + 4) + 5) + 6) + 7)	€ 4.610,79	€ 4.610,79	€ 4.207,55
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP			
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)			
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE			
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.			
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO			
11.2)	COLLAUDO STATICO			
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI			
	TOTALE 8) + 9) + 10) + 11)	€ -	€ -	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 2.016,22	€ 1.557,13	€ 1.557,13
12.2)	IVA Voce B1			
12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 168,30	€ 168,30	€ 168,30
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE			
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA			
12.6)	CONTRIBUTI COLLAUDI			
12.7)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI			
12.8)	ALTRE IMPOSTE			
12.9)	ARROTONDAMENTI	€ 42,45	€ 42,45	
12.10)	ECONOMIA D'ASTA, IVA COMPRESA		€ 5.050,01	€ 5.495,71
	TOTALE 12)	€ 2.226,98	€ 6.817,89	€ 7.221,14
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE	€ 6.837,77	€ 11.428,69	€ 11.428,69

APPALTANTE	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 1 del Decreto Direttoriale, Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad accreditare la prima quota di Contributo;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- n. 99 del 30/04/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2564 del 11/05/2020, emessa dalla ditta Clima Impianti s.r.l. P.IVA 00886560671, dell'importo € 9.775,38, oltre IVA come per legge pari ad € 977,54, ovvero complessivamente € 10.752,92, quale acconto per l'esecuzione dei lavori in parola,
- n.01/70 del 11/05/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2653 del 13/05/2020, emessa dall'Ing. Alessandro TORINI, P.IVA 01944630670, dell'importo di € 2.641,42, oltre CNPAIA pari ad € 105,66, ovvero complessivamente € 2.747,08, quale acconto per l'esecuzione del servizio di progettazione e D.L. dell'opera in parola,

allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO che gli Operatori Economici sopra detti, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010, hanno provveduto a comunicare i conti correnti dedicati ai pagamenti relativi ai contratti in essere con il Comune di Colledara, giuste comunicazioni assunte al protocollo dell'Ente n. 5890 del 30/09/2019 (Ing. Alessandro TORINI) e prot. 6751 del 14/11/2019 (Sig. Gaetano DI MICHELE, legale rappresentante Clima Impianti s.r.l.), allegati al presente provvedimento;

VISTI i seguenti documenti attestanti la regolarità contributiva:

- DURC prot. INPS_19628590 del 04/03/2020, dal quale si evince che la ditta Clima Impianti s.r.l. risulta in regola nei confronti in INPS ed INAIL,
- Certificato di regolarità contributiva prot. INARCASSA.0800222 del 11-05-2020 dal quale si evince che il professionista Ing. Alessandro TORINI è regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INARCASSA, agli atti;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione in acconto delle spettanze maturate dagli operatori economici, fino alla concorrenza della quota trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad € 13.500,00;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'opera in oggetto è finanziata con fondi previsti dal Il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, avente ad oggetto "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e successivo Decreto dirigenziale del 10/07/2019, e trova riferimento contabile al capitolo 25220 del Bilancio;

DATO ATTO inoltre che l'impegno sopra citato sarà oggetto di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2018, ai sensi del D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. 17/2006 e smi;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** la documentazione relativa lo Stato Finale dei lavori in parola, datata 20/04/2020, redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita a questo Ente in data 24/04/2020 prot. 2323 e successiva integrazione del 30/04/2020 prot. 2436, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione sul Conto Finale
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato Finale Lavori
- Contabilità costi per la sicurezza

dalla quale si evince un importo lavori eseguiti pari ad € 19.775,00 oltre € 387,23 per costi per la sicurezza, ovvero, al netto del ribasso, € 15.571,31;

3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, assunto al protocollo dell'Ente n. 2436 del 30/04/2020, con il quale si certifica che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Clima Impianti s.r.l. e si liquida a saldo l'importo contabilizzato, al netto del ribasso, ovvero € 15.571,31 oltre IVA come per legge;

4. **DI DARE ATTO** che, a seguito della conclusione dei lavori, il Quadro Economico comparativo risulta il seguente:

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
A)	LAVORI			
1)	LAVORI A MISURA	€ 19.241,07	€ 19.241,07	
2)	LAVORI A CORPO	-	-	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	-	-	
4)	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 533,93	€ 533,93	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 19.775,00	€ 19.775,00	
5)	COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO < 2% IMPORTO LAVORI)	€ 387,23	€ 387,23	
A.2)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 20.162,23	€ 20.162,23	
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	€ 19.241,07	€ 19.241,07	
A.4)	RIBASSO OFFERTO (23,860%)		€ 4.590,92	
A.5)	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 15.571,31	
A.6)	IMPORTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			€ 15.571,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA	-	-	
2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	-	-	
2.2)	RILIEVI	-	-	
2.3)	INDAGINI VARIE	-	-	
	TOTALE 1) + 2)	€ -	€ -	
3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (fornitura gas-metano)	-	-	
4)	IMPREVISTI AL 1)+4) MAX 10% di A.1	-	-	
5)	ONERI PER GARANZIA FIDEJUSSORIA (art. 23 c.1 Avviso Pubblico)	-	-	
6)	COMPENSO INCENTIVANTE (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A.3)	€ 403,24	€ 403,24	€ 403,24
7)	SPESE TECNICHE			
7.1)	PROGETTAZIONE	€ 1.507,18	€ 1.507,18	
7.2)	DIREZIONE LAVORI, CSE, COLLAUDI	€ 2.700,37	€ 2.700,37	
	TOTALE 3) + 4) + 5) + 6) + 7)	€ 4.610,79	€ 4.610,79	€ 4.207,55
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP			
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)			
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE			
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.			
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO			
11.2)	COLLAUDO STATICO			
11.3)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
11.4)	COLLAUDI SPECIALISTICI			

		TOTALE 8) + 9) + 10) + 11)	€ -	€ -	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 2.016,22	€ 1.557,13	€ 1.557,13	
12.2)	IVA Voce B1				
12.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 168,30	€ 168,30	€ 168,30	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE				
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA				
12.6)	CONTRIBUTI COLLAUDI				
12.7)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI				
12.8)	ALTRE IMPOSTE				
12.9)	ARROTONDAMENTI	€ 42,45	€ 42,45		
12.10)	ECONOMIA D'ASTA, IVA COMPRESA		€ 5.050,01	€ 5.495,71	
	TOTALE 12)	€ 2.226,98	€ 6.817,89	€ 7.221,14	
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 6.837,77	€ 11.428,69	€ 11.428,69	
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	

5. **DI LIQUIDARE e PAGARE** a saldo le seguenti fatture elettroniche:

- n. 99 del 30/04/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2564 del 11/05/2020, in favore della ditta Clima Impianti s.r.l., P.IVA 00886560671, dell'importo € 9.775,38, oltre IVA come per legge pari ad € 977,54, ovvero complessivamente € 10.752,92, quale acconto per l'esecuzione dei lavori in parola,
 - n.01/70 del 11/05/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2653 del 13/05/2020, in favore dell'Ing. Alessandro TORINI, P.IVA 01944630670, dell'importo di € 2.641,42, oltre CNPAIA pari ad € 105,66, ovvero complessivamente € 2.747,08, quale acconto per l'esecuzione del servizio di progettazione e D.L. dell'opera in parola,
- allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 13.500,00 di cui alle predette fatture trova riferimento contabile come segue:

CAP.	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	C/FPV	ESERCIZI ESIGIBILITA'				NU M. IMP	FATTURA
				2020	2021	2022	ES. SUCC.		
2520	01.02-2.03.01.01.001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COM.LI- CONTR. STATALE- DECRETO CRESCITA- DL. 34/19	C	10.752,92				230/2019	n. 99 DEL 30/04/2020
2520	01.02-2.03.01.01.001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COM.LI- CONTR. STATALE- DECRETO CRESCITA- DL. 34/19	C	2.747,08				210/2019	n. 01/70 del 11/05/2020

7. **DI DARE ATTO** che la spesa per la realizzazione dell'opera in oggetto è finanziata con fondi previsti dal Il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, avente ad oggetto "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e successivo Decreto dirigenziale del 10/07/2019, e trova riferimento contabile al capitolo 2520 del Bilancio;

8. **DI DARE ATTO** che:

- alla sopra citato opera è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP: **C82J19000290001**;
- al citato affidamento del servizio di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: **Z1329D7737**;
- al citato affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: **ZF22A40613**;

9. **DI CONFERMARE** il Geom. Paolino Di Bartolomeo Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, dando mandato di provvedere alla liquidazione delle somme a seguito dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs 118/2011;

11. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lombardi Cristina

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Colledara, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Di Giacinto Romina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-06-2020 al 25-06-2020, n°
Colledara, lì 10-06-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to POLISINI FRANCO

Copia conforme all'originale.

Colledara, lì 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina