



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**N° 61/250 DEL 17-12-2020**

**ORIGINALE**

**Oggetto: CUP C81B14000040001 INTERVENTO DI RIPARAZIONE EDILIZIA  
CIMITERIALE - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO STATO DI  
AVANZAMENTO DEI LAVORI - PROVVEDIMENTI  
CIG: 781847058C**

### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Di Giacinto Romina

=====

### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Di Giacinto Romina

=====

In data 17-12-2020 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco  
 Segretario Comunale  
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lombardi Cristina

=====

Pubb. n. ....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 19-12-2020 .....

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

*Il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno duemilaventi, nel proprio ufficio;*

**PREMESSO** che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**RICHIAMATO** il provvedimento Sindacale n.1 del 9 gennaio 2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

**DATO ATTO** che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con propria determinazione n.1 del 8 gennaio 2014 ha assegnato in via programmatica fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla delibera CIPE 135/2012, un finanziamento di € 400.000,00, per riparazione edilizia cimiteriale;
- all'intervento di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: C81B14000040001;
- l'opera della spesa complessiva di € 400.000,00 finanziata come sopra, trova riferimento al capitolo del bilancio Comunale RR.PP.2735 Codice Intervento 12.09-2.02.01.09.015;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2014 con cui veniva approvato il documento preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE" dell'importo complessivo pari al finanziamento concesso di € 400.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n.40 del 30/04/2014 con cui veniva approvato il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE" dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 285.000,00 per lavori ed € 115.000,00 per somme in amministrazione;

**DATO ATTO** che l'opera pubblica di che trattasi è stata inserita nella programmazione dei lavori pubblici 2014/2016 ed approvata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 27 settembre 2014;

**RICHIAMATE** le seguenti determinazioni del Responsabile:

- n. 56/198 del 15/06/2015 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza, al raggruppamento temporaneo di professionisti esterni composto da Arch. Maurizio Verna, Ing. Cristina Lombardi, Ing. Eleonora Micochero e Geom. Polisini Patric (CIG: Z3914F9C31)
- n. 68/230 del 02/07/2015 con cui è stato affidato l'incarico professionale per lo studio geologico consulenza tecnica ed indagini geotecniche con prove penetrometriche e prospezione sismica, al Dr. Mariano Mariani con sede in Montorio al Vomano (Te) P.IVA 01613550670 ed all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZD2153BC37;
- n. 24/113 del 12/04/2017 con cui è stato approvato un preventivo per l'esecuzione di indagini e prove per la caratterizzazione strutturale, prodotto dalla ditta A.C.N.D. srl con sede Monticchio (Aq) P.IVA 01920420666 ed è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: ZC41E3F4E5;
- n. 35/118 del 20/03/2018 con cui è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico ai sensi del D.P.R. n.380/2001 art.67 e L.R. n.138/1996 art.10, all'Ing. Pierluigi Gianforte, con sede Roseto degli Abruzzi in ed all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z5B22D609D;

**RICHIAMATE** le seguenti delibere di Giunta Comunale

- n.68 del 30/08/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 07/07/2017 al n.4395;
- n.66 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 09/01/2018 al n.200 con il seguente quadro economico:

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE CIMITERIALE QUADRO ECONOMICO		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
1)	LAVORI A MISURA	€ 267.6747,60
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 267.747,60</b>
4)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE	€ 26.558,47
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 294.306,07</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>1)</b>	<b>LAVORI EX CONTRATTUALI</b>	
<b>2)</b>	<b>RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI</b>	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.501,00
2.1)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO (indagini e prove per la caratterizzazione strutturale chiesa)	€ 1.903,20
	<b>TOTALE (2)</b>	<b>€ 4.404,20</b>
3)	PUBBLICI SERVIZI	€ 1.000,00
4)	IMPREVISTI	€ 6.366,90
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI (occupazione temporanea)	€ 1.600,99
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4 max 2% di A.3)	
	<b>TOTALE (3+4+5+6)</b>	<b>€ 8.967,89</b>
<b>7)</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	
7.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA progetto definitivo ed esecutivo	€ 36.281,73
7.2)	COLLAUDO STATICO	€ 3.217,35
7.3)	ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ 6.160,51
7.4)	INCENTIVI (D.L.gs 50/16 Art. 113) (2% di A.1)	€ 5.354,95
	<b>TOTALE (7)</b>	<b>€ 51.014,54</b>
<b>8)</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	
8.1)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali) (2% di 6.1+6.2)	
	<b>TOTALE (8)</b>	<b>0</b>
<b>9)</b>	<b>IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	
9.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 29.430,61
9.2)	IVA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI 10%	
9.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE 4% di (7.1+7.2)	€ 1.451,27
9.4)	IVA PER SPESE TECNICHE 22% di (7.1+7.2+9.3)	€ 9.009,08
9.5)	CONTRIBUTI PER GEOLOGO 2% di (7.3)	€ 50,02
9.6)	IVA PER GEOLOGO 22% di (7.3+9.5)	€ 1.366,32
	<b>TOTALE (9)</b>	<b>€ 41.307,30</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 105.693,93</b>
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**PRESO ATTO** che:

- la gara per l'affidamento dei lavori in parola è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza,
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COCCIA VINCENZO SRL, con sede legale in Via Milano n. 83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) P.IVA 01690180672
- con determinazione del Responsabile n.75/316 del 8 agosto 2019 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, approvando il seguente quadro economico post gara:

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE CIMITERIALE QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	

1)	LAVORI A MISURA	€ 267.6747,60
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 267.747,60</b>
4)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE	€ 26.558,47
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 294.306,07</b>
	RIBASSO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA 19,999%	€ 53.546,84
	OFFERTA ECONOMICA AL NETTO ONERI SICUREZZA	€ 214.200,76
	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 26.558,47
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 240.759,23</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1)	LAVORI EX CONTRATTUALI	
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.501,00
2.1)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO (indagini e prove per la caratterizzazione strutturale chiesa)	€ 1.903,20
	<b>TOTALE (2)</b>	<b>€ 4.404,20</b>
3)	PUBBLICI SERVIZI	€ 1.000,00
4)	IMPREVISTI	€ 6.366,90
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI (occupazione temporanea)	€ 1.600,99
6)	ACCANTONAMENTO (D.L.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4 max 2% di A.3)	
	<b>TOTALE (3+4+5+6)</b>	<b>€ 8.967,89</b>
7)	SPESE TECNICHE	
7.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA progetto definitivo ed esecutivo	€ 36.281,73
7.2)	COLLAUDO STATICO	€ 3.217,35
7.3)	ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ 6.160,51
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 50/16 Art. 113) (2% di A.1)	€ 5.354,95
	<b>TOTALE (7)</b>	<b>€ 51.014,54</b>
8)	ALTRE SPESE	
8.1)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali) (2% di 6.1+6.2)	
	<b>TOTALE (8)</b>	<b>0</b>
9)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
9.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 24.075,92
9.2)	IVA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI 10%	
9.3)	CONTRIBUTI SPESE TECNICHE 4% di (7.1+7.2)	€ 1.451,27
9.4)	IVA PER SPESE TECNICHE 22% di (7.1+7.2+9.3)	€ 9.009,08
9.5)	CONTRIBUTI PER GEOLOGO 2% di (7.3)	€ 50,02
9.6)	IVA PER GEOLOGO 22% di (7.3+9.5)	€ 1.366,32
	<b>TOTALE (9)</b>	<b>€ 35.952,61</b>
10)	ECONOMIE DI GARA	
10.1)	IMPORTO RIBASSO	€ 53.546,84
10.2)	IMPORTO MINORE IVA	€ 5.354,68
	<b>TOTALE (10)</b>	<b>€ 58.901,52</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 159.240,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- in data 03/10/2019 è stato stipulato secondo i termini di legge il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in parola tra il Comune di Colledara e la ditta affidataria COCCIA VINCENZO SRL;
- i lavori sono stati consegnati in data 21 ottobre 2019 mediante il verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile n.12/47 del 11/03/2020 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al I° SAL lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Verna ed il I° SAL lavori per la sicurezza redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom. Polisini Patric dell'importo complessivo lordo di € 148.458,94 ed il certificato di pagamento n.1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di euro 121.407,93 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge ed oltre Iva;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Geom. Daniele Di Bonaventura, n. 12/105 del 11/06/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva che a parità di costo complessivo dell'opera in € 400.000,00 eleva l'importo contrattuale da euro 240.759,23 ad euro 256.102,54 con un aumento di spesa di € 15.343,31 e a cui ha fatto seguito l'atto di sottomissione in data 20/04/2020;

**PRESO ATTO** che lavori sono stati ultimati in data 20/07/2020 in tempo utile e come da verbale della Direzione dei Lavori, agli atti;

**VISTO** l'art. 34 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo non inferiore al 50% dell'complessivo contrattuale e pertanto maggiore di euro 120.379,62;

**VISTI** i documenti tecnico-contabili relativi al secondo ed ultimo Stato d'Avanzamento lavori a tutto il 31/07/2020 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Verna e del CSE Geom. Polisini Patric (Ns prot. n.6601 del 10/11/2020) composto dagli elaborati contabili di seguito elencati:

- libretto misure lavori
- libretto misure sicurezza
- registro di contabilità lavori
- registro di contabilità sicurezza
- sommario registro di contabilità lavori
- sommario registro di contabilità sicurezza
- stato avanzamento lavori n.2 finale € 286.577,46
- stato avanzamento sicurezza n.2 finale € 26.457,30
- certificato di pagamento n.2 di importo
- documentazione fotografica stato avanzamento lavori n.2 a tutto il 20/07/2020

dai quali si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020 pari ad € 313.034,76, ovvero € 255.722,13 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

**PRESO ATTO** che la ditta affidataria dei lavori COCCIA VINCENZO SRL ha firmato la suddetta contabilità senza apposizione di riserve;

**VISTO** inoltre il secondo Certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento ammontante, al netto delle ritenute di legge e dell'ammontare dei certificati precedenti, ad € 133.167,88 oltre all'IVA;

**VISTA** la fattura proforma n. 3 del 27/11/2020 della ditta COCCIA VINCENZO SRL ammontante ad € 146.484,67 di cui € 133.167,88 di imponibile ed € 13.316,79 di IVA;

**VISTO** il documento unico di regolarità prot. INAIL\_23418884 in data 04/11/2020 con scadenza validità 04/03/2021 dal quale si evince che la ditta COCCIA VINCENZO SRL è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, agli atti;

**DATO ATTO** CHE la ditta COCCIA VINCENZO SRL ha comunicato in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) gli estremi del conto corrente dedicato dove accreditare le somme derivanti dal contratto di che trattasi, che viene allegata al presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
- il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. 17/2006 e smi;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 22/06/2011, esecutiva agli effetti di legge, e succ. mod. e integraz.;
- del combinato disposto degli articoli 107, Commi 2 e 3 e art. 109 Comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

## **DETERMINA**

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000,n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

### **1. APPROVARE:**

- i documenti tecnico-contabili relativi al secondo ed ultimo Stato d’Avanzamento lavori a tutto il 31/07/2020 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Verna e del CSE Geom. Polisini Patric (Ns prot. n.6601 del 10/11/2020) elencati in narrativa, firmati dalla ditta affidataria, dai quali si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 31/07/2020 pari ad € 313.034, ovvero € 255.722,13 al netto del ribasso offerto in sede di gara
- il certificato di pagamento n.2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo di € 133.167,88 al netto del ribasso d’asta, delle ritenute di legge ed acconti precedenti ed oltre Iva;
- la fattura proforma prodotta dalla ditta COCCIA VINCENZO SRL n.3 del 27/11/2020, a saldo di quanto spettante per il II° SAL lavori e sicurezza, dell’importo complessivo di 146.484,67 di cui € 133.167,88 di imponibile ed € 13.316,79 di IVA;

**2. DISPORRE** che una copia della presente determinazione con allegata la documentazione tecnica nonché la fattura proforma della ditta soprarichiamata, sia inviata all’Ufficio Speciale per la ricostruzione per l’erogazione delle somme necessarie;

**3. DARE ATTO** che alla sopra citata opera pubblica è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP C81B14000040001 ed alla gara per l’affidamento dei lavori il seguente CIG 781847058C;

**4. DARE ATTO** inoltre che la spesa complessiva approvata con il presente atto è di € 146.484,67 e trova copertura al capitolo 2735 del bilancio Cod. Intervento 12.09-2.02.01.09.015;

**5. DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mauro De Flaviis

**6. TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

**7. PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lombardi Cristina