



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 167

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL.PP.

N. 35 DEL 25-08-2022

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO, ADEGUAMENTO ENERGETICO, RIMOZIONE AMINATO, RIPRISTINO DELL'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VILLA PETTO. LIQUIDAZIONE A SALDO OPERATORI ECONOMICI.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di agosto, il Responsabile del servizio Tiberii Manuele

PREMESSO che:

- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Direttore Cons. Carlo Notarmuzi, acquisita a questo Ente in data 22/07/2016 prot. 4464, si comunicava l'inserimento dell'opera pubblica "*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO, ADEGUAMENTO ENERGETICO, RIMOZIONE AMINATO, RIPRISTINO DELL'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VILLA PETTO*" dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 330.000,00 per lavori ed € 120.000,00 per somme in amministrazione, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio, dell'importo ridotto complessivamente pari ad € 428.654,06;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 2/9 del 19/01/2017 si provvedeva a rimodulare il Quadro Economico dell'opera in parola in riferimento alla somma ammessa a finanziamento, ritrasmettendo tale provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i consequenziali adempimenti;

PREMESSO altresì che, relativamente all'opera in parola, sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

- progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza dell'opera in parola ai tecnici Arch. Marco Amabilli iscritto all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.774 P.Iva 01949380446 ed Ing. Roberto Cornacchia iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n.1230 P.Iva 01742050675, giusta determinazioni del Responsabile del Servizio n. 34/144 del 16/05/2017 (SMART CIG: ZF11E9BFBA) € 37.000,00 oltre CNPAIA ed IVA, € 46.945,60;
 - redazione relazione geologica a supporto del progetto al Dott. Gianluigi Bartolini iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n.712 P.Iva 020872104445, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 99/355 del 31/10/2017 (CIG: Z5A1EECD72) € 3.166,87 oltre Cassa ed IVA, ovvero complessivamente € 3.940,84;
 - collaudatore delle strutture all'Ing. Romeo Piersanti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n.576 P.Iva 00957130677 giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 108/381 del 10/11/2017 (CIG: ZB920B3F80) € 3.500,00 oltre CNPAIA pari ad € 140,00 ed IVA pari ad € 800,80, ovvero complessivamente €4.440,80;
 - redazione certificazione energetica (APE) all'Ing. Serena Di Eusanio, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.1733 P.IVA 02093120679, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 10/27 del 01/02/2022 (CIG: ZA933AB68D) € 475,00 oltre IVA e Cassa ovvero complessivamente € 518,70;
 - accatastamento e variazione catastale dell'intervento di cui sopra, al Geom. Roberto Torretta, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1243 - P.IVA 01409840673, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 1/ 2del 13/01/2022 (CIG: Z8033AB649) € 2.700,00 oltre IVA e Cassa, ovvero complessivamente € 3.458,70,
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/09/2017, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo complessivo di € 428.654,06 di cui € 316.049,15 per lavori e costi di sicurezza ed € 112.604,91 per Somme a disposizione per l'Amministrazione;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 01750570671 con un ribasso sull'importo lavori posto a base d'asta di € 306.843,83 pari al 18,05% e quindi un netto di € 251.458,52 oltre € 9.205,2 per costi sicurezza ed un totale di € 260.663,84, determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza di Tossicia n.2/73 del 12/02/2018 (CIG: 72960109E9);
- i rapporti con la ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA 0175057 sono stati perfezionati con la stipula del contratto d'appalto sottoscritto il 24 agosto 2018 nelle forme di legge.
- si è provveduto ad erogare anticipazioni in favore degli Operatori Economici, come di seguito:
- acconto spese tecniche in favore dell'Ing. Roberto Cornacchia per un importo complessivo di € 8.881,60 di cui € 7.000,00 di imponibile € 280,00 per Cassa ed € 1.601,60 per Iva, giusta determinazione del Responsabile n. 145/507 del 13/12/2018;
 - I Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo complessivo pari ad € 104.350,71 di cui € 94.864,28 per lavori ed € 9.486,43 per Iva giusta determinazione del Responsabile n. 38/160 del 24/04/2019
 - II Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo complessivo pari ad € 94.580,68 di cui € 85.982,44 per lavori ed € 8.598,24 per Iva, giusta determinazione del Responsabile n. 115/465 del 14/11/2019
 - acconto spese tecniche in favore dell'Arch. Marco Amabilli per complessivi € 8.881,60 di cui € 7.000,00 di imponibile € 280,00 per Cassa ed € 1.601,60 per Iva, giusta determinazione del Responsabile n. 119/477 del 25/11/2019
 - saldo redazione relazione geologica in favore del dr. Gianluigi Bartolini per complessivi € 3.940,86 di cui € 3.166,87 di imponibile € 63,34 per Cassa ed € 710,65 per Iva giusta determinazione del Responsabile n. 119/477 del 25/11/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n.11 del 18/02/2021 è stata approvata una Perizia di Variante nonché gli elaborati riferiti a lavori di completamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.Leg.vo 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 428.654,06, di cui € 312.777,31 per lavori e oneri per la sicurezza (al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara) ed € 115.876,74 per Somme a disposizione della Stazione appaltante;

- i suddetti lavori di variante e completamento sono stati regolarizzati con atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente in data 24/02/2021, elevando la spesa contrattuale di € 52.113,47, da € 260.663,84 di contratto principale ad € 312.777,31 e prorogando di trenta giorni il tempo utile contrattuale;
- i lavori sono stati conclusi entro il termine utile contrattuale 25/05/2021, al netto delle sospensioni;
- con determinazione del Responsabile n. 55/158 del 08/09/2021, è stata approvata la documentazione tecnico-contabile relativo alla Stato Finale dei Lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione;
- con determinazione del Responsabile n. 43/207 del 24/11/2021 è stato liquidato il compenso incentivante in favore del RUP, per l'importo complessivo di € 4.859,40;

PRESO ATTO della Relazione finale del RUP sulle riserve iscritte da parte della Ditta sullo Stato Finale, prot. 5386 del 09/09/2021 e la successiva notifica del diniego alla ditta, giusta comunicazione prot. 1904 del 17/03/2022 a firma del Responsabile del Servizio;

VISTA altresì la seguente documentazione:

- L'avvenuta denuncia di Variazione Catastale ed Approvazione del Tipo Mappale, trasmessa dal tecnico incaricato Geom. Roberto Torretta in data 17/06/2022, prot. 4324;
- La certificazione energetica (APE), trasmessa dal professionista incaricato Ing. Serena Di Eusanio in data 03/08/2022 prot. 5449.

VISTA la Garanzia Fideiussoria per la rata di saldo emessa ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016 n. 2358920 del 10/08/2022 emessa da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., assunta al protocollo n. 5763 del 17/08/2022.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione degli Operatori Economici come da fatture elettroniche di seguito elencate:

- n.21/001 del 02/02/2022 (Ns prot. 839 del 04/02/2022) emessa dalla ditta Di Filippo Costruzioni s.r.l. a saldo di quanto spettante per l'esecuzione dei lavori di completamento riferiti al progetto in parola, dell'importo complessivo di € 9.065,66;
- n.22/001 del 02/02/2022 (Ns prot. 838 del 04/02/2022) emessa dalla ditta Di Filippo Costruzioni s.r.l. a saldo di quanto spettante per l'esecuzione dei lavori parola, dell'importo complessivo di € 145.123,08;
- n.2/22 del 07/02/2022 (Ns prot. 915 del 08/02/2022) emessa dall'Ing. Piersanti Romeo Loreto a saldo di quanto spettante per le attività di Collaudatore delle Strutture dell'opera in parola, dell'importo complessivo di € 4.440,80;
- n.3_22 del 11/02/2022 (Ns prot. 1067 del 14/02/2022) emessa dall'Arch. Marco Amabilli a saldo di quanto spettante per le attività di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'opera in parola, dell'importo complessivo di € 18.207,28;
- n.4 del 17/02/2022 (Ns prot. 1236 del 18/02/2022) emessa dall'Ing. Roberto Cornacchia a saldo di quanto spettante per le attività di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'opera in parola, dell'importo complessivo di € 18.207,28;
- n. 6/22 del 19/07/2022 (Ns. prot. 5088 del 19/07/2022) emessa dall'Ing. Serena Di Eusanio a saldo di quanto spettante per l'attività di redazione della certificazione energetica (APE) dell'opera in parola, dell'importo complessivo di € 496,00;
- n. 59 del 05/08/2022 (Ns. prot. 5542 del 05/08/2022) emessa dal Geom. Roberto Torretta a saldo di quanto spettante per l'attività di accatastamento e variazione catastale dell'opera in parola, dell'importo complessivo di € 3.717,70.

VISTO il seguente quadro economico di confronto e riepilogativo della spesa sostenuta

	PROGETTO PRINCIPALE	A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	SPESA SOSTENUTA
LAVORI				
1) Lavori a misura			379.640,94 €	
2) Lavori a Corpo				
3) Lavori in Economia				
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DEI GARA	306.843,83 €	306.843,83 €	370.435,62 €	
4) Oneri della sicurezza	9.205,32 €	9.205,32 €	9.205,32 €	
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	316.049,15 €	316.049,15 €	379.640,94 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO (18,05%)		251.458,52 €	303.571,99 €	
IMPORTO DI CONTRATTO		260.663,84 €	260.663,84 €	
A) IMPORTO DI CONTRATTO CON ATTO DI SOTTOMISSIONE			312.777,31 €	312.776,79 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1) Lavori in economia esclusi da appalto				
2) Rilievi, accertamenti ed indagini				
2.1) Indagini geologiche - RELAZIONE GEOLOGICA	3.700,00 €	3.700,00 €	3.166,87 €	3.166,87 €
2.2) Rilievi ed Accatastamenti	3.500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.458,70 €
2.3) Altro: indagini sulle parti strutturali	2.400,00 €	2.400,00 €		
TOTALE 2)	9.600,00 €	9.600,00 €	6.166,87 €	6.625,57 €
3) Allacci ai pubblici servizi				
4) Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	7.138,64 €	7.138,64 €		
4.1) Economie per lavori di completamento			9.928,71 €	9.065,66 €
5) Acquisizione aree o immobili ed indennizzi				
6) Accantonamento (D.Lgs. 163/06 – Art. 133 – c.3 e 4)				
7) Spese tecniche				
7.1) Progetto	19.175,00 €	19.175,00 €		
7.2) Direzione Lavori	10.325,00 €	10.325,00 €		
7.3) Coordinamento Sicurezza	9.500,00 €	9.500,00 €	37.000,00 €	42.700,00 €
7.4) Incentivi (D.Lgs. 163/06 – Art. 92 – c.5)	5.800,00 €	5.800,00 €	7.592,82 €	4.859,40 €
7.5) Perizia di Variante, D.L. e Sic.			5.700,00 €	
TOTALE 7)	51.938,64 €	44.800,00 €	50.292,82 €	47.559,40 €
8) Spese per l'attività di supporto al RUP				
9) Spese per commissioni aggiudicatrici (eventuale)				
10) Spese per pubblicità e per opere artistiche				
11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA				
11.1) Analisi di laboratorio	1.700,00 €	1.700,00 €		
11.2) Collaudo statico	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11.3) Collaudo tecnico amministrativo				
11.4) Collaudi specialistici - redazione APE			500,00 €	475,00 €
TOTALE 11)	5.200,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	3.975,00 €
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi				
12.1) IVA per lavori in appalto	31.604,91 €	26.066,38 €	31.277,73 €	31.277,68 €
12.2) IVA per lavori in economia				
12.3) IVA per spese tecniche, rilievi e collaudi	11.371,36 €	11.371,36 €	12.095,94 €	11.281,21 €
12.4) IVA per spese di consulenza				
12.4) IVA per spese di analisi	902,00 €	902,00 €		
12.4) Altre imposte				259,00 €
12.4) Contributi integrativi (spese tecniche, rilievi e collaudi)	1.988,00 €	1.988,00 €	2.114,68 €	1.930,34 €
TOTALE 12)	45.866,27 €	40.327,74 €	45.488,35 €	44.748,22 €
13) Economie d'asta IVA compresa		60.923,84 €		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	112.604,91 €	167.990,23 €	115.876,74 €	111.973,85 €
ECONOMIE TOTALI				4.162,41 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	428.654,06 €	428.654,06 €	428.654,05 €	428.913,05 €
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VISTI altresì i documenti di Regolarità Contributiva:

- DURC INAIL_33834564 del 07/07/2022 riferito alla ditta DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL con sede in Colledara (TE) alla Fraz. Villa Petto snc – P.IVA 01750570671;
- INARCASSA prot. n. 1303776 del 17/08/2022 dell'Arch. Marco Amabili con studio professionale in Ascoli Piceno (AP) alla Via Indipendenza n. 65, iscritto all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.774 P.Iva 01949380446;
- INARCASSA prot. n. 1303783 del 17/08/2022 dell'Ing. Roberto Cornacchia con studio professionale in Teramo (TE) alla Via Fonte del Latte, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n.1230 P.Iva 01742050675;
- INARCASSA prot. n. 1303800 del 17/08/2022 dell'Ing. Romeo Loreto Piersanti con studio professionale in Torricella Sicura (TE) alla Via Gennaro Della Monica n. 11, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 576 P.Iva 00957130677;
- INARCASSA prot. n. 1223729 del 03/08/2022, dell'Ing. Serena Di Eusanio con studio professionale in Isola del Gran Sasso (TE) alla fraz.ne San Pietro n. 181, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.1733 – P.IVA 02093120679;
- CIPAG prot. n. 807999W del 17/08/2022, del Geom. Roberto Torretta con studio professionale in Teramo alla Via Fonte Regina n. 3, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1243 - P.IVA 01409840673, dai quali si evince che i predetti sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie, agli atti;

DATO ATTO che la spesa sopra detta è finanziata con fondi Statali di cui al DPCM 8/2/2016 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferita all'anno 2014, e trova riferimento contabile al capitolo 2638 del Bilancio "MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO – ADEG. ENERG. SCUOLA MATERNA VILLA PETTO" cod. capitolo 04.01-2.02.01.09.003 Imp. 245/2017;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"(TUEL) e successive modificazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento Comunale di contabilità,
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 22/06/2011, esecutiva agli effetti di legge, e succ. mod. e integraz.;
- del combinato disposto degli articoli 107, Commi 2 e 3 e art. 109 Comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui s'intende integralmente richiamata

APPROVARE definitivamente il Quadro Economico di cui sopra;

LIQUIDARE e PAGARE le allegate fatture elettroniche relative all'opera denominata " *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO, ADEGUAMENTO ENERGETICO, RIMOZIONE AMLANTO, RIPRISTINO DELL'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA E ABBATTIMENTO DELLE*

BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VILLA PETTO DI COLLEDARA” a saldo delle attività di cui sopra, e precisamente:

- fattura n.21/001 del 02/02/2022 (Ns prot. 839 del 04/02/2022) emessa dalla ditta Di Filippo Costruzioni s.r.l. con sede in Colledara (TE) Fraz. Villa Petto snc – P.IVA 01750570671, a saldo di quanto spettante per l'esecuzione dei lavori di completamento riferiti al progetto in parola, dell'importo complessivo di **€ 9.065,66** di cui € 8.241,51 di imponibile ed € 824,15 per IVA al 10% art. 17-ter;
- fattura n.22/001 del 02/02/2022 (Ns prot. 838 del 04/02/2022) emessa dalla ditta Di Filippo Costruzioni s.r.l. con sede in Colledara (TE) Fraz. Villa Petto snc – P.IVA 01750570671, a saldo di quanto spettante per l'esecuzione dei lavori parola, dell'importo complessivo di **€ 145.123,08** di cui € 131.930,07 di imponibile ed € 13.193,01 per IVA al 10% art. 17-ter;
- fattura n.2/22 del 07/02/2022 (Ns prot. 915 del 08/02/2022) emessa dall'Ing. Piersanti Romeo Loreto con studio professionale in Torricella Sicura (TE) alla Via Gennaro Della Monica n. 11 - P.Iva 00957130677, a saldo di quanto spettante per le attività di Collaudatore delle Strutture dell'opera in parola, dell'importo complessivo di **€ 4.440,80** di cui € 3.500,00 imponibile, € 140,00 contributo Cassa ed € 800,80 IVA al 22%;
- fattura n.3_22 del 11/02/2022 (Ns prot. 1067 del 14/02/2022) emessa dall'Arch. Marco Amabili con studio professionale in Ascoli Piceno (AP) alla Via Indipendenza n. 65 - P.Iva 01949380446, a saldo di quanto spettante per le attività di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'opera in parola, dell'importo complessivo di **€ 18.207,28** di cui € 14.350,00 imponibile, € 574,00 contributo Cassa ed € 3.283,28 IVA come per legge;
- fattura n.4 del 17/02/2022 (Ns prot. 1236 del 18/02/2022) emessa dall'Ing. Roberto Cornacchia con studio professionale in Teramo (TE) alla Via Fonte del Latte - P.Iva 01742050675, a saldo di quanto spettante per le attività di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'opera in parola, dell'importo complessivo di **€ 18.207,28** di cui € 14.350,00 imponibile, € 574,00 contributo Cassa ed € 3.283,28 IVA come per legge;
- fattura n. 6/22 del 19/07/2022 (Ns. prot. 5088 del 19/07/2022) emessa dall'Ing. Serena Di Eusanio con studio professionale in Isola del Gran Sasso (TE) alla fraz.ne San Pietro n. 181 – P.IVA 02093120679, a saldo di quanto spettante per l'attività di redazione della certificazione energetica (APE) dell'opera in parola, dell'importo complessivo di **€ 496,00** di cui € 475,00 imponibile, € 19,00 contributo Cassa € 2,00 imposta di bollo art. 15 DPR 633/72 esente IVA;
- fattura n. 59 del 05/08/2022 (Ns. prot. 5542 del 05/08/2022) emessa dal Geom. Roberto Torretta con studio professionale in Teramo alla Via Fonte Regina n. 3 - P.IVA 01409840673, a saldo di quanto spettante per l'attività di accatastamento e variazione catastale dell'opera in parola, dell'importo complessivo di **€ 3.717,70** di cui € 2.700,00 imponibile, € 135,00 contributo Cassa, € 259,00 spese vive sostenute documentate ed € 623,70 IVA come per legge.

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione risulta impegnata come di seguito:

CAP.	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE	NUM. IMP	IMPORTO
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017	€ 145.123,08 Fattura n. 21/001 del 2.2.2022
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017 sub 1	€ 9.070,05 Fattura n. 22/001 del 2.2.2022
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017 sub 2	€ 4.40,80 Fattura n. 2/22 del 7.2.22
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017 sub 3	€ 3.458,70 Fattura n. 59 del 5.8.22
356/1	01.11_1.02.01.99.999	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI ECONOMATO	11/2022	€ 259,00 Fattura n. 59 del 5.8.22
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017 sub 4	€ 496,00 Fattura n. 6/22 del 19.7.22
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA	245/2017	€ 18.207,28 Fattura n. 3_22 del 11.2.22

		METERNA V. PETTO		
2638	04.01-2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO - ADEG. ENERG. SCUOLA METERNA V. PETTO	245/2017	€ 18.207,28 Fattura n. 4 del 17.2.22

DI DARE ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori in parola è finanziata con fondi Statali di cui al DPCM 8/2/2016 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF riferita all'anno 2014;

DARE ATTO che la Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è assegnata all'Ing. Manuele TIBERII;

DI DARE ATTO che agli incarichi affidati dell'opera in parola, sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG)::

- esecuzione lavori CIG: **72960109E9**;
- progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza SMART CIG: **ZF11E9BFBA**;
- collaudatore delle strutture CIG: **ZB920B3F80**;
- redazione certificazione energetica (APE) CIG: **ZA933AB68D**;
- accatastamento e variazione catastale CIG: **Z8033AB649**.

DARE ATTO altresì che all'opera indicata in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP **C86G17000100001**;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiberii Manuele

Si attesta l'avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.
Colledara, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Giacinto Romina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-08-2022 al 11-09-2022, n°
Colledara, lì 27-08-2022

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO